

平成 2 3 年度

随時（工事）監査報告書

仙北市監査委員

仙発監第 12号
平成24年3月21日

仙 北 市 長 門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長 佐 藤 峯 夫 様
仙北市教育委員会委員長 佐久間 健 一 様

仙北市監査委員 戸 澤 正 隆

仙北市監査委員 小 林 幸 悦

平成23年度随時（工事）監査の結果について

地方自治法第199条第5項の規定により、平成23年度の随時（工事）監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により報告します。

平成 2 3 年度随時（工事）監査報告書

第 1 監査の期間

平成23年10月25日から平成24年3月14日まで

第 2 監査の年月日及び対象工事

平成23年度に施工（監査時点においては施工途中を含む）した工事の内から、次の工事を対象に監査を実施した。

執行年月日	監査対象工事名	所管部課等名
平成23年 10月25日(火)	アロマ田沢湖遊歩道木道改修工事	総務部 企画振興課
	仙北市田沢湖学校給食センター改修工事	教育委員会 田沢湖学校給食センター
	仙北市角館東地区公民館陶芸教室新築工事	教育委員会 角館公民館
	仙北市角館学校給食センター外壁等修繕工事	教育委員会 角館学校給食センター

第 3 監査の方法

工事の設計、契約及び施工等が関係法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施し、対象工事に係る関係資料の提出を求め、その書類を審査するとともに関係職員から説明を求めた。

また、関係職員の立会により、現地調査を実施し、対象工事の施工状況を確認した。

第 4 監査の結果

監査対象事項に係る監査結果は、関係書類等が整備されており概ね適正であると認められた。

工事の施工に当たっては引き続き公正、適正な事務の執行に努めるとともに、より一層の詳細な現場調査・設計による、経済性・効率性等の追求を行うことを要望する。

各監査対象工事の概要は次のとおりである。

(1) アロマ田沢湖遊歩道木道改修工事

- | | |
|------------------|--|
| 1. 工 事 施 工 箇 所 | 仙北市田沢湖田沢字潟前地内 |
| 2. 契 約 方 法 | 条件付一般競争入札 (参加業者 12 者) |
| 3. 予 定 価 格 | 15,073,800円 |
| 4. 契 約 金 額 | 14,700,000円 |
| 5. 契 約 工 期 | 着工 平成23年 6月30日 完成 平成23年11月30日 |
| 6. 実 施 完 成 年 月 日 | (監査執行日時点では、施工中のため未完成。) |
| 7. 検 査 年 月 日 | (監査執行日時点では、施工中のため未完成。) |
| 8. 工 事 内 容 | 遊歩道の老朽化に伴う改修工事
・ 舗装工 A=552m ²
・ 路盤工 A=552m ² (上層)
A=622m ² (下層)
・ 付帯工 1 式 |
| 9. 工 事 請 負 業 者 | 株式会社畠山建設工業 |
| 10. 所 管 部 課 等 名 | 総務部 企画振興課 |

※完成後書類確認

- | | |
|------------|--|
| ・ 変更後の契約額 | 14,417,550円 |
| ・ 変更後の工事内容 | ・ 舗装工 A=493m ²
・ 路盤工 A=493m ² (上層)
A=550m ² (下層)
・ 付帯工 1 式
・ 横断工、擬木階段工、集水桝工、境界ブロック工 1 式 |
| ・ 実施完成年月日 | 平成23年11月30日 |
| ・ 検査年月日 | 平成23年12月 2日 |

(2) 仙北市田沢湖学校給食センター改修工事

- | | |
|------------------|---|
| 1. 工 事 施 工 箇 所 | 仙北市田沢湖生保内字上清水地内 |
| 2. 契 約 方 法 | 指名競争入札 (参加業者 5 者) |
| 3. 予 定 価 格 | 27,493,200円 |
| 4. 契 約 金 額 | 26,670,000円 |
| 5. 契 約 工 期 | 着工 平成23年 5月11日 完成 平成23年 8月31日 |
| 6. 実 施 完 成 年 月 日 | 平成23年 8月31日 |
| 7. 検 査 年 月 日 | 平成23年 9月 9日 |
| 8. 工 事 内 容 | <ul style="list-style-type: none">・ 外壁改修工事 1,281㎡・ 屋根防水改修工事 709㎡・ 建具改修工事 1 式・ 厨房空調設備改修工事 4 基・ 機械設備改修工事 1 式・ 外構工事 45.8㎡ |
| 9. 工 事 請 負 業 者 | 株式会社寺沢工務店 |
| 10. 所 管 部 課 等 名 | 教育委員会 田沢湖学校給食センター |

(3) 仙北市角館東地区公民館陶芸教室新築工事

1. 工 事 施 工 箇 所	仙北市角館町外ノ山地内
2. 契 約 方 法	指名競争入札 (参加業者 5 者)
3. 予 定 価 格	2,835,000円
4. 契 約 金 額	2,719,500円
5. 契 約 工 期	着工 平成23年 5月31日 完成 平成23年 8月10日
6. 実 施 完 成 年 月 日	平成23年 7月20日
7. 検 査 年 月 日	平成23年 8月 1日
8. 工 事 内 容	・ 焼成小屋建築工事 1 式 (建築面積16.53㎡) ・ 創作室改修工事 1 式
9. 工 事 請 負 業 者	佐勇建設株式会社
10. 所 管 部 課 等 名	教育委員会 角館公民館

(4) 仙北市角館学校給食センター外壁等修繕工事

- | | |
|------------------|--|
| 1. 工 事 施 工 箇 所 | 仙北市角館町小勝田中川原地内 |
| 2. 契 約 方 法 | 指名競争入札 (参加業者 3 者) |
| 3. 予 定 価 格 | 3,045,000円 |
| 4. 契 約 金 額 | 当初 2,940,000円 変更 3,253,950円 |
| 5. 契 約 工 期 | 着工 平成23年 7月 8日 完成 平成23年 9月15日 |
| 6. 実 施 完 成 年 月 日 | 平成23年 9月 5日 |
| 7. 検 査 年 月 日 | 平成23年 9月15日 |
| 8. 工 事 内 容 | 当初契約
・直接仮設工事 1 式
・外壁改修工事 1 式
・屋根塗装工事 1 式
・雑工事 1 式

変更契約 (当初契約に追加)
・トップコート吹き付け 60.8㎡
・アスロック板交換 3.0枚
・連続フ라이어撤去後、水道、電源移動 |
| 9. 工 事 請 負 業 者 | 有限会社トーヨーリフォーム |
| 10. 所 管 部 課 等 名 | 教育委員会 角館学校給食センター |