

平成26年度

隨時（工事）監査報告書

仙北市監査委員

仙 発 監 第 5 号
平成 27 年 1 月 20 日

仙 北 市 長 門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長 青 柳 宗 五 郎 様
仙 北 市 教 育 委 員 会 委 員 長 安 部 哲 男 様

仙 北 市 監 査 委 員 戸 澤 正 隆

仙 北 市 監 査 委 員 小 田 嶋 忠

平成 26 年度 随時（工事）監査の結果について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定により、平成 26 年度の随時（工事）監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

目 次

第1	監査の期間	1
第2	監査の執行年月日及び対象工事	1
第3	監査の方法	1
第4	監査の結果	1
	(1) 生保内保育園玄関ポーチ改修工事	2
	(2) 仙北市立小中学校外灯設置工事（小学校外灯）	3
	(3) 県道本荘西仙北角館線配水管新設工事（第1工区）	4
	(4) 県道本荘西仙北角館線配水管新設工事（第2工区）	5
	(5) 仙北市立角館町平福記念美術館屋根改修工事	6

平成26年度随時（工事）監査報告書

第1 監査の期間

平成26年10月1日から平成27年1月13日まで

第2 監査の執行年月日及び対象工事

平成26年度に施工（監査時点においては施工途中を含む）した工事の内から、次の工事を対象に監査を実施した。

執行年月日	監査対象工事名	所管部課等名
10月23日(木)	生保内保育園玄関ポーチ改修工事	子育て推進課
	仙北市立小中学校外灯設置工事（小学校外灯）	生活環境課
	県道本荘西仙北角館線配水管新設工事（第1工区）	企業局
	県道本荘西仙北角館線配水管新設工事（第2工区）	
	仙北市立角館町平福記念美術館屋根改修工事	平福記念美術館

第3 監査の方法

工事の設計、契約及び施工等が関係法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施し、対象工事に係る関係資料の提出を求め、その書類を審査するとともに関係職員から説明を求めた。

また、関係職員の立会により、現地調査を実施し、対象工事の施工状況を確認した。

第4 監査の結果

監査対象工事については関係書類等も整備されており、施工状況も設計図書に基づき、良好と認められた。

今後とも工事の施工にあたっては引き続き公正、適正な事務の執行に努めるとともに、より一層の経済性と安全性、効率性を追求していただくよう要望する。

各監査対象工事の概要は次のとおりである。

(1) 生保内保育園玄関ポーチ改修工事

1. 工事施工箇所 仙北市田沢湖生保内字武蔵野地内
2. 事業区分 新規事業
3. 契約方法 条件付一般競争入札 (参加業者 3者)
4. 予定価格 2,835,000円
5. 契約金額 2,764,800円
6. 契約工期 着工 平成26年 9月24日 完成 平成26年11月25日
7. 実施完成年月日 平成26年11月25日
8. 検査年月日 平成26年12月 3日
9. 工事の目的と効果 玄関ポーチ屋上の防水シート破損による雨漏りが原因で、玄関天井ボードが腐食し落下の危険性があるため改修工事を行い、危険個所を解消する。
10. 工事内容
 - ・ポーチ屋根改修
 - 平場 t = 4mm A=137㎡
 - 立上り(H=200mm) t = 4mm A=12㎡
 - ・雑工
 - 玄関内、天井ボード張替 A=10㎡
11. 工事請負業者 株式会社寺沢工務店
12. 所管部課等名 福祉保健部 子育て推進課

(2) 仙北市立小中学校外灯設置工事（小学校外灯）

1. 工事施工箇所 仙北市内各小学校
2. 事業区分 新規事業
3. 契約方法 条件付一般競争入札（参加業者 2者）
4. 予定価格 59,445,360円
5. 契約金額 58,320,000円
6. 契約工期 着工 平成26年 6月26日 完成 平成26年 9月30日
7. 実施完成年月日 平成26年 9月30日
8. 検査年月日 平成26年10月10日
9. 工事の目的と効果 災害時電力停止に加え夜間避難を要する場合、避難所である各小中学校体育館への誘導を外灯利用によりスムーズに実施することを目的とする。
10. 工事内容 当初契約
ハイブリットLED外灯設置 小学校7校設置数 27基
・生保内小学校 6基
・角館小学校 5基
・西明寺小学校 4基
・神代小学校 2基
・中川小学校 4基
・白岩小学校 2基
・桧木内小学校 4基

変更契約
・外灯設置箇所に伴う施工（床掘）方法の変更
11. 工事請負業者 株式会社ユアテック角館営業所
12. 所管部課等名 市民生活部 生活環境課

(3) 県道本荘西仙北角館線配水管新設工事 (第1工区)

1. 工事施工箇所 仙北市角館町雲然田中地内
2. 事業区分 継続事業 (平成25年度～平成28年度)
3. 契約方法 条件付一般競争入札 (参加業者 9者)
4. 予定価格 17,755,200円
5. 契約金額 当初 17,280,000円 変更 17,899,920円
6. 契約工期 着工 平成26年 6月13日 完成 平成26年10月31日
7. 実施完成年月日 平成26年10月21日
8. 検査年月日 平成26年10月31日
9. 工事の目的と効果 水道未普及地域であり、地下水の水質悪化が懸念される雲然田中地区に水道配水管を新設することにより、安心して安定した飲料水の供給が可能になる。
10. 工事内容 当初契約
 - ・配水管布設工 $\Sigma L = 522.4\text{m}$
 - HPPE $\phi 150\text{mm}$ $L = 321.4\text{m}$
 - HPPE $\phi 75\text{mm}$ $L = 16.6\text{m}$
 - HPPE $\phi 50\text{mm}$ $L = 184.4\text{m}$
 - ・路面復旧工事 $A = 677\text{m}^2$
 - ・消火栓設置工事 $N = 3\text{基}$第1回変更契約
 - $\phi 150\text{mm}$ 路線-本管ルート of 増工に伴う資材費等の増。
 - $\phi 50\text{mm}$ 路線-枝線ルート of 増工に伴う資材費等の増。第2回変更契約
 - $\phi 75\text{mm}$ 路線の増及び $\phi 50\text{mm}$ 路線の減。(1.8m増減)
11. 工事請負業者 株式会社瀧神巧業
12. 所管部課等名 企業局 工務課

(4) 県道本荘西仙北角館線配水管新設工事 (第2工区)

- | | |
|-------------|---|
| 1. 工事施工箇所 | 仙北市角館町雲然田中地内 |
| 2. 事業区分 | 継続事業 (平成25年度～平成28年度) |
| 3. 契約方法 | 条件付一般競争入札 (参加業者 9者) |
| 4. 予定価格 | 18,673,200円 |
| 5. 契約金額 | 当初 18,144,000円 変更 18,175,320円 |
| 6. 契約工期 | 着工 平成26年 6月13日 完成 平成26年10月31日 |
| 7. 実施完成年月日 | 平成26年10月14日 |
| 8. 検査年月日 | 平成26年10月21日 |
| 9. 工事の目的と効果 | 水道未普及地域であり、地下水の水質悪化が懸念される雲然田中地区に水道配水管を新設することにより、安心して安定した飲料水の供給が可能になる。 |
| 10. 工事内容 | 当初契約
・配水管布設工 $\Sigma L=500.5m$
HPPE $\phi 150mm$ $L=315.0m$
HPPE $\phi 75mm$ $L=53.0m$
HPPE $\phi 50mm$ $L=132.5m$
・路面復旧工事 $A=840m^2$
・消火栓設置工事 $N=1基$

変更契約
$\phi 150mm$ 路線-本管ルートを増工に伴う資材費等の増。
$\phi 50mm$ 路線-枝線ルート削除に伴う資材費等の減。
$\phi 150mm$ 本管ルートの追加に伴う路面復旧工の増。 |
| 11. 工事請負業者 | 株式会社山庄建設 |
| 12. 所管部課等名 | 企業局 工務課 |

(5) 仙北市立角館町平福記念美術館屋根改修工事

1. 工事施工箇所 仙北市角館町表町上丁地内
2. 事業区分 継続事業（平成24年度～平成27年度）
3. 契約方法 条件付一般競争入札（参加業者 4者）
4. 予定価格 6,609,600円
5. 契約金額 6,436,800円
6. 契約工期 着工 平成26年 8月 8日 完成 平成26年10月31日
7. 実施完成年月日 平成26年10月24日
8. 検査年月日 平成26年10月30日
9. 工事の目的と効果 昭和63年3月建築である美術館屋根の雨漏り対策としての改修工事で、屋根の防水機能強化のための工事である。
10. 工事内容
 - ・アスファルト防水（平場） $A=282.2\text{m}^2$
 - ・アスファルト防水（立ち上がり） $A=55.2\text{m}^2$
 - ・押エ玉砂利敷（ $\phi 80$ $t=100$ ） 28.2m^2
11. 工事請負業者 株式会社瀧神巧業
12. 所管部課等名 教育委員会 角館町平福記念美術館