

仙 教 発 教 総 第 79 号
平 成 30 年 3 月 1 日

文部科学大臣 殿

仙北市長 門 脇 光 浩

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

本市学校施設天井等落下防止対策工事を終え、本市の小中学校12校において天井等落下防止対策事業を実施することができた。なお、本整備計画をもって、すべての小中学校の屋内体育館(武道場含む)天井等落下防止対策事業を完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、仙北市教育委員会において事後評価を行った。事後評価シートを本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

天井等落下防止対策事業が完了し、災害時避難場所である学校施設の安全確保を図ることができた。今後は、経年劣化により老朽化が進んでいる各学校施設について、長寿命化改良事業をはじめとした改修計画を立案の上、施設整備計画への反映を進めて参りたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 仙北市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	仙北市

2 計画作成主体 仙北市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月20日		変更	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、計画期間における事業の予定年度を繰り上げた。 平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、計画期間における事業の予定年度を繰り上げた。 平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、計画期間における事業の予定年度を繰り上げた。 平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、計画期間における事業の予定年度を繰り上げた。 平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、計画期間における事業の予定年度を繰り上げた。
白岩小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月26日				
角館小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月26日				
神代小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月26日				
生保内小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月20日		変更	平成27年11月9日	
西明寺小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月20日		変更	平成27年11月9日	
桧木内小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月26日				
角館中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月9日				
生保内中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月9日				
神代中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年1月25日		変更	平成27年11月9日	
西明寺中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月9日				
桧木内中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年1月25日		変更	平成27年11月9日	