

事務事業評価シート

評価対象年度 平成 20 年度

【事務事業の基本的事項】

事 務 事 業 名	まちづくり交付金事業				
担 当 課 係 名	都市整備 課		都市整備 係	作成者	築田 正
総 合 計 画 で の 位 置 づ け	施策の大綱	安心・安全で潤いのある生活環境のまち			総合計画の ページ 82
	基本計画	都市計画や適正な土地利用の推進			
	主要施策	都市計画事業の推進			
予 算 費 目	一般 会計	8 款 土木費	4 項 都市計画費	2 目	街路事業費
事 業 期 間	平成 16 年度 ~ 平成 20 年度		新規 / 継続の区分		継続
性 質 区 分	☐ 市民サービス ☒ 公共事業 ☐ 施設維持管理 ☐ 補助金 ☐ 内部管理				
根 拠 法 令 等	都市再生特別措置法				
事 務 区 分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務				
運 営 方 法	☒ 直 営 ☐ 直営（一部民間委託） ☐ 民間委託(全部) ☐ 補 助				

【事務事業の実施内容】

事業の対象 (誰のため・何を)	若者の住環境整備と来訪者のまちなかへの誘導と定住化を促進。
事業の目的・意図 (どういう状態にしたいのか)	歴史的資源を生かした高質空間形成と、新たな玄関口の創出で来訪者の増加による中心市街地の活性化。
事業の内容 (どのような業務、活動を行うのか)	中心市街地地区：道路の高質空間化を図るための舗装・照明灯整備、来訪者の誘導を図るための立町場・ケトルパーク、外町交流広場整備。 駅東地区：新市街地形成のための道路・公園・多目的広場整備。

【事務事業の推移】

	項 目			単位	18年度実績	19年度実績	20年度実績	
効果	活動指標	H18:舗装、照明(整備延長) H19:外町交流広場(整備面積) H20:道路改良、駅東公園(整備面積)	目標	m, m ²	383	720	620	
			実績	m, m ²	383	720	620	
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%	
	成果指標	事業の進捗率	目標	%	52	64	100	
			実績	%	52	64	100	
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%	
投下コスト	項 目		総事業費		18年度決算額(千円)	19年度決算額(千円)	20年度決算額(千円)	
	事業費(人件費を除く)(A)				281,880	155,749	241,309	
	人 件 費 (B)		—		29,213	26,392	43,905	
	職 員 数		—		3.72	3.27	5.54	
	職 員 平 均 人 件 費		—		7,853	8,071	7,925	
	(A) + (B) 投下コスト				311,093	182,141	285,214	
	財源内訳	国 庫 支 出 金				146,800	34,000	90,000
		県 支 出 金						
		地 方 債				127,490	114,950	149,300
		そ の 他						
		一 般 財 源				36,803	33,191	45,914
	単位コスト	活動指標1単位当たりコスト(円)		—		812,253	252,974	460,023
市民1人当たりのコスト(円)		—		9,755	5,794	9,187		

【事務事業の今までの成果】

中心市街地において、舗装・照明灯の整備により、まちなみ、交通の安全性が改善された。また、外町交流広場、駅東地区の道路と公園の完成により市民や観光客の交流、いこいの場として活用されている。

【事務事業を取巻く環境】

国・県・他自治体の動向	まちづくり交付金事業の使途が拡大されて、これを活用している地区はH16～H19で1356地区ある。
事業に対する市民の意見 (事業に対する期待、要望、苦情等)	注目度が大変大きい事業である。

【一次評価】

判 定	事 業 の 方 向 性	判 定 に 至 っ た 理 由
E	A 現状のまま継続（実施）	H20で事業が終了した。
	B 1 見直しの上で継続（拡大）	
	B 2 見直しの上で継続（手段改善等）	
	B 3 見直しの上で継続（縮小）	
	C 1 大幅な見直しの上で継続（拡大）	
	C 2 大幅な見直しの上で継続（手段改善等）	
	C 3 大幅な見直しの上で継続（縮小）	
	D 休止・廃止（統合を含む）を検討する事業	
	E 終了（完成及び目的を達成し終了した事業）	

一次評価の判定がB～Dのときは、下記に必ず記入すること。

【具体的な今後の取組内容（改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。）

--

【二次評価】

判 定	判 定 に 至 っ た 理 由
E	（中心市街地の広場等整備及び角館駅東地区の公園等整備を行い事業を終了）

一次評価診断図

