

平成 2 1 年度

隨時（工事）監査報告書

仙北市監査委員

仙 発 監 第 1 6 号
平 成 2 2 年 3 月 2 6 日

仙 北 市 長 門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長 佐 藤 峯 夫 様

仙 北 市 監 査 委 員 三 浦 一 平

仙 北 市 監 査 委 員 藤 原 助 一

平 成 2 1 年 度 随 時 (工 事) 監 査 の 結 果 に つ い て

地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 5 項 の 規 定 に よ り、平 成 2 1 年 度 の 随 時 (工 事) 監 査 を 実 施 し た
の で、そ の 結 果 を 同 条 第 9 項 の 規 定 に よ り 報 告 し ま す。

目 次

第1	監査の期間	1
第2	監査の執行年月日及び対象工事	1
第3	監査の方法	1
第4	監査の結果	1
	(1) 地域活力基盤創造交付金事業	
	市道観光線 道路舗装工事	2
	(2) 臨時地方道整備事業	
	市道月見堂西線 道路改良工事	3
	(3) 地域活性化・生活対策臨時交付金事業	
	介護老人保健施設にしき園 スプリンクラー設置工事	4
	(4) 公共下水道事業	
	中生保内地区第5管渠工事	5
	(5) 地域住宅交付金事業	
	市営住宅公園南団地断熱改修工事	6

平成21年度随時（工事）監査報告書

第1 監査の期間

平成21年11月25日から平成22年3月9日まで

第2 監査の執行年月日及び対象工事

平成21年度に施工（監査時点においては施工途中を含む）した工事の内から、次の工事を対象に監査を実施した。

執行年月日	監査対象工事名	所管部課等名
11月25日(水)	地域活力基盤創造交付金事業 市道観光線 道路舗装工事	建設部 建設課
11月25日(水)	臨時地方道整備事業 市道月見堂西線 道路改良工事	建設部 建設課
11月25日(水)	地域活性化・生活対策臨時交付金事業 介護老人保健施設にしき園スプリンクラー設置工事	市民福祉部 にしき園
11月25日(水)	公共下水道事業 中生保内地区第5管渠工事	建設部 下水道課
11月25日(水)	地域住宅交付金事業 市営住宅公園南団地断熱改修工事	建設部 都市整備課

第3 監査の方法

工事監査は、工事の設計、契約及び施工等が関係法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施し、対象工事に係る関係資料の提出を求め、その書類を審査するとともに関係職員から説明を求めた。

また、関係職員の立会により、現地調査を実施し、対象工事の施工状況を確認した。

第4 監査の結果

工事監査の結果、関係書類はおおむね整備されており、施工状況も設計図書に基づき、良好と認められた。

財政状況の厳しい中、工事の施工にあたっては引き続き公正、適正な事務の執行に努めるとともに、より一層経済性、安全性、効率性を追求し、市民生活の向上に貢献することを期待する。

各監査対象工事の概要は次のとおりである。

(1) 地域活力基盤創造交付金事業
市道観光線 道路舗装工事

1. 工事施工箇所 仙北市田沢湖神代字高野地内
2. 契約方法 条件付一般競争入札 (参加業者 7 者)
3. 予定価格 9,303,000円
4. 契約金額 当初 6,699,000円 変更後 9,473,100円
5. 契約工期 着工 平成21年 9月18日 完成 平成21年12月15日
6. 実施完成年月日 (監査執行日時点では、施工中のため未完成。)
7. 検査年月日 (監査執行日時点では、施工中のため未完成。)
8. 工事内容 道路舗装工事
 - ・延長 L=510.0m
 - ・不陸整正 A=3,350.0m²
 - ・表層工 A=3,350.0m²
9. 工事請負業者 株式会社 藤村組
10. 所管部課等名 建設部 建設課

(2) 臨時地方道整備事業
市道月見堂西線 道路改良工事

- | | |
|------------------|---|
| 1. 工 事 施 工 箇 所 | 仙北市角館町西長野月見堂地内 |
| 2. 契 約 方 法 | 条件付一般競争入札 (参加業者 19 者) |
| 3. 予 定 価 格 | 6,363,000円 |
| 4. 契 約 金 額 | 当初 6,195,000円 変更後 6,355,650円 |
| 5. 契 約 工 期 | 着工 平成21年 8月 7日 完成 平成21年11月30日 |
| 6. 実 施 完 成 年 月 日 | 平成21年10月15日 |
| 7. 検 査 年 月 日 | 平成21年10月20日 |
| 8. 工 事 内 容 | 道路改良工事
・延長 L=220.0m
・不陸整正 A=545.0m ²
・表層工 A=737.0m ² |
| 9. 工 事 請 負 業 者 | 株式会社 サトウ |
| 10. 所 管 部 課 等 名 | 建設部 建設課 |

(3) 地域活性化・生活対策臨時交付金事業
介護老人保健施設にしき園 スプリンクラー設置工事

1. 工事施工箇所 仙北市西木町門屋字屋敷田100番地
2. 契約方法 条件付一般競争入札（参加業者 4者）
3. 予定価格 36,771,000円
4. 契約金額 35,679,000円
5. 契約工期 着工 平成21年 9月14日 完成 平成21年11月30日
6. 実施完成年月日 （監査執行日時点では、施工中のため未完成。）
7. 検査年月日 （監査執行日時点では、施工中のため未完成。）
8. 工事内容
 - ・ 金属製建具改修工事
 - スチール建具 2箇所
 - 防火防災スクリーン 3箇所
 - ・ 消火設備
 - 水道管直結型スプリンクラーヘッド 241個
 - ” ポンプ 1台
9. 工事請負業者 株式会社 金谷工業
10. 所管部課等名 市民福祉部 にしき園

(4) 公共下水道事業
中生保内地区第5管渠工事

- | | |
|------------|--|
| 1. 工事施工箇所 | 仙北市田沢湖生保内地内 |
| 2. 契約方法 | 条件付一般競争入札 (参加業者13者) |
| 3. 予定価格 | 26,985,000円 |
| 4. 契約金額 | 26,355,000円 |
| 5. 契約工期 | 着工 平成21年 7月21日 完成 平成21年12月18日 |
| 6. 実施完成年月日 | (監査執行日時点では、施工中のため未完成。) |
| 7. 検査年月日 | (監査執行日時点では、施工中のため未完成。) |
| 8. 工事内容 | 公共下水道計画区域 (事業許可区域) の未普及解消
下水道工事
・管渠工
RVφ150mm L=325.7m
・マンホール工
1号マンホール N=7箇所
・取付管及び汚水柵工 N=9箇所
・付帯工 1式 |
| 9. 工事請負業者 | 株式会社 高田組 |
| 10. 所管部課等名 | 建設部 下水道課 |

(5) 地域住宅交付金事業
市営住宅公園南団地断熱改修工事

- | | |
|------------|--|
| 1. 工事施工箇所 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野地内 |
| 2. 契約方法 | 条件付一般競争入札（参加業者 4 者） |
| 3. 予定価格 | 66,507,000円 |
| 4. 契約金額 | 65,415,000円 |
| 5. 契約工期 | 着工 平成21年 8月 7日 完成 平成22年 3月15日 |
| 6. 実施完成年月日 | （監査執行日時点では、施工中のため未完成。） |
| 7. 検査年月日 | （監査執行日時点では、施工中のため未完成。） |
| 8. 工事内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 屋根、外壁板金工事 <ul style="list-style-type: none"> 屋根 カラーステンレス A=358㎡ 外壁 カラーガルバリウム鋼板 A=907㎡ ・ 鋼製建具工事 <ul style="list-style-type: none"> アルミサッシ（複層ガラス共） 72箇所 ・ 防水、塗装、雑工事 1式 ・ 内外装工事 <ul style="list-style-type: none"> 断熱材グラスウール
（750～100 - 16kg/m³～25kg/m³） 2,532㎡ ・ 外構工事 <ul style="list-style-type: none"> 側溝 L=23m 泥溜枦 5箇所 アスファルト舗装修繕 1式 ・ 換気設備 <ul style="list-style-type: none"> 中間ダクトファン 12台 天井換気扇 12台 ・ テレビ共聴設備 <ul style="list-style-type: none"> デジタル放送対応化設備 1式 ・ 火災警報設備 <ul style="list-style-type: none"> 火災警報機（煙、電池式） 28個 |
| 9. 工事請負業者 | 株式会社 寺沢工務店 |
| 10. 所管部課等名 | 建設部 都市整備課 |