

事務事業評価シート

評価対象年度 平成 20 年度

【事務事業の基本的事項】

|                        |                                                                                                                                                                     |                    |             |         |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|
| 事 務 事 業 名              | 北部地区基幹改良事業費                                                                                                                                                         |                    |             |         |              |
| 担 当 課 係 名              | 企業局 業務 課                                                                                                                                                            | 業務 係               | 作成者         | 富岡 明    |              |
| 総 合 計 画 で の<br>位 置 づ け | 施策の大綱                                                                                                                                                               | 安心・安全で潤いのある生活環境のまち |             |         | 総合計画の<br>ページ |
|                        | 基本計画                                                                                                                                                                | 水道の安定供給と施設の整備      |             |         |              |
|                        | 主要施策                                                                                                                                                                | 施設の維持管理            |             |         | 75～76        |
| 予 算 費 目                | 簡易水道事業特別 会計                                                                                                                                                         | 2 款 事業費            | 1 項 簡易水道事業費 | 1 目 事業費 |              |
| 事 業 期 間                | 平成 19 年度 ～ 平成 20 年度                                                                                                                                                 |                    | 新規 / 継続の区分  |         | 継続           |
| 性 質 区 分                | <input type="checkbox"/> 市民サービス <input checked="" type="checkbox"/> 公共事業 <input type="checkbox"/> 施設維持管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 内部管理 |                    |             |         |              |
| 根 拠 法 令 等              |                                                                                                                                                                     |                    |             |         |              |
| 事 務 区 分                | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務                                                                                            |                    |             |         |              |
| 運 営 方 法                | <input type="checkbox"/> 直 営 <input checked="" type="checkbox"/> 直営（一部民間委託） <input type="checkbox"/> 民間委託(全部) <input type="checkbox"/> 補 助                          |                    |             |         |              |

【事務事業の実施内容】

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 事業の対象<br>（誰のため・何を）         | 簡易水道計画区域内の給水対象者                                    |
| 事業の目的・意図<br>（どういう状態にしたいのか） | 北部地区の老朽化した配水管（石綿セメント管）を地震対策も兼ねた管に敷設替しライフラインの確保を図る。 |
| 事業の内容<br>（どのような業務、活動を行うのか） | 配水管 RVP L = 499.0m PP L = 160.0m                   |

【事務事業の推移】

|                | 項 目             |                  |        | 単位  | 18年度実績      | 19年度実績      | 20年度実績      |
|----------------|-----------------|------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 効果             | 活動指標            | 事業進捗率            | 目標     | %   | 15.0        | 65.0        | 100.0       |
|                |                 |                  | 実績     | %   | 12.0        | 63.0        | 100.0       |
|                |                 |                  | 達成度    | %   | 80.0%       | 96.9%       | 100.0%      |
|                | 成果指標            | 有収率              | 目標     | %   | 90.0        | 90.0        | 90.0        |
|                |                 |                  | 実績     | %   | 80.2        | 57.0        | 67.7        |
|                |                 |                  | 達成度    | %   | 89.1%       | 63.4%       | 75.3%       |
| 投下コスト          | 項 目             |                  | 総事業費   |     | 18年度決算額(千円) | 19年度決算額(千円) | 20年度決算額(千円) |
|                | 事業費（人件費を除く）(A)  |                  | 87,643 |     | 8,073       | 49,767      | 32,803      |
|                | 人 件 費 (B)       |                  | —      |     | 2,356       | 2,421       | 2,378       |
|                |                 | 職 員 数            | —      |     | 0.30        | 0.30        | 0.30        |
|                |                 | 職 員 平 均 人 件 費    | —      |     | 7,853       | 8,071       | 7,925       |
|                | (A) + (B) 投下コスト |                  |        |     | 10,429      | 52,188      | 35,181      |
|                | 財源内訳            | 国 庫 支 出 金        | 8,750  |     | 2,690       | 1,300       | 4,760       |
|                |                 | 県 支 出 金          |        |     |             |             |             |
|                |                 | 地 方 債            | 66,100 |     | 5,300       | 36,600      | 24,200      |
|                |                 | そ の 他            |        |     |             |             |             |
|                |                 | 一 般 財 源          | 74,850 |     | 2,439       | 14,288      | 6,221       |
|                | 単位コスト           | 活動指標1単位当たりコスト(円) |        | —   |             | 869,083     | 828,381     |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                 | —                |        | 327 | 1,660       | 1,133       |             |

【事務事業の今までの成果】

老朽管を更新することにより、ライフラインとして水道水の効率的及び安定した供給が可能となる。

【事務事業を取巻く環境】

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 国・県・他自治体の動向                      | 特になし              |
| 事業に対する市民の意見<br>(事業に対する期待、要望、苦情等) | 石綿管による健康不安を解消できる。 |

【一次評価】

| 判 定 | 事 業 の 方 向 性            | 判 定 に 至 っ た 理 由                                     |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------|
| E   | A 現状のまま継続（実施）          | 事業完了によって、漏水事故件数の減少による補修、復旧費の軽減とライフラインとしての機能強化が図られた。 |
|     | B 1 見直しの上で継続（拡大）       |                                                     |
|     | B 2 見直しの上で継続（手段改善等）    |                                                     |
|     | B 3 見直しの上で継続（縮小）       |                                                     |
|     | C 1 大幅な見直しの上で継続（拡大）    |                                                     |
|     | C 2 大幅な見直しの上で継続（手段改善等） |                                                     |
|     | C 3 大幅な見直しの上で継続（縮小）    |                                                     |
|     | D 休止・廃止（統合を含む）を検討する事業  |                                                     |
|     | E 終了（完成及び目的を達成し終了した事業） |                                                     |

一次評価の判定がB～Dのときは、下記に必ず記入すること。

【具体的な今後の取組内容（改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。）

【二次評価】

| 判 定 | 判 定 に 至 っ た 理 由 |
|-----|-----------------|
| E   | （事業終了）          |

一次評価診断図

